



REGIONE PUGLIA



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - TARANTO

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: PROV0000021010 CIG

POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.3 - Sub Azione 6.3.1_b2
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA CORPI
IDRICI NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO - CANALE DEI CUPI IN AGRO DI
TARANTO E LIZZANO"

PROGETTISTI: Ing. Giuseppina MESSA
Geom Domenico DIZONNO
Geom Francesco ROBLES

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom Biagio ELEFANTE

ED. 10. 03

Diagramma di Gantt

Data: OTTOBRE 2020

Revisioni
0 - 0



Comune di Taranto - Lizzano
Provincia di Taranto

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 _ Asse VI - Azione 6.3 _ Sub Azione 6.3.1_b2
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUI RECAPITI FINALI COSTITUITI DA
CORPI IDRICI NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO - CANALE DEI CUPI IN AGRO
DI TARANTO E LIZZANO"

COMMITTENTE: Progetto Esecutivo
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

CANTIERE: Canale Ostone, Taranto - Lizzano (Taranto)

Taranto - Lizzano, 28/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra Robles Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara Calasso Santo)

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
21 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q ... e illuminato: d (m). cartello LxH = mm 330x330 - d = m 16.	1	E	6	8	16/08/2021	23/08/2021
9 Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	1	E	46	64	01/10/2020	03/12/2020
1 Scavo a sezione obbligata	1	E	46	64	01/10/2020	03/12/2020
2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.	1	E	39	53	26/01/2021	19/03/2021
22 Fornitura e posa in opera di rilevatore di livello idrico a rilevatore di contatto	1	E	8	12	24/06/2021	05/07/2021
14 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.	1	E	29	39	13/04/2021	21/05/2021
13 Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	24	33	17/05/2021	18/06/2021
6 Infissione pali in legno di castagno, fino al rifiuto di qualsiasi diametro, nel greto di corsi di acqua sia normale che torrentizio, della lunghezza di di fornitura di apposito natante e relativa manodopera per il sostentamento e la guida del palo durante l'immissione.	1	E	28	38	14/06/2021	21/07/2021
7 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o pe ... dalla buona regola dell'arte: eseguito con mezzi meccanici	1	E	46	65	01/03/2021	04/05/2021
8 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di ... d eccedenti i limiti consentiti dalla buona regola d'arte.	1	E	26	37	29/03/2021	04/05/2021
10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta, di qualsiasi natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino a una distanza di 10 km ... e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	1	E	61	91	03/11/2020	01/02/2021
15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, per strutture non precomprese idrauliche .	1	E	3	3	21/04/2021	23/04/2021
16 Fornitura e posa in opera di cassature per getti di cls per opere in fondazione	1	E	2	2	19/04/2021	20/04/2021
17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione	1	E	4	4	13/04/2021	16/04/2021
3 Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore a scoppio, compreso quanto occorre per l'esercizio, laq manutenzione, la guardiania, il trasporto, gli accessori per permettere l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	1	E	17	23	08/10/2020	30/10/2020
4 Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto;fornitura e sistemazione di miscela composta da terreno di medio impianto e torba..	1	E	9	13	25/09/2020	07/10/2020
18 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza di acqua, in canali coperti non rivestiti compresa la configurazione del fondo per profondità da m 0 a 2	1	E	33	46	09/11/2020	24/12/2020
23 Smobilizzo Cantiere	1	E	16	22	10/08/2021	31/08/2021
0 Allestimento cantiere	1	E	16	22	25/09/2020	16/10/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2					Mese 3				Mese 4				Mese 5	
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
21 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a q ... e illur	6 g																
9 Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	46 g		Z1								46						
1 Scavo a sezione obbligata	46 g		Z1								46						
2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati c	39 g																
22 Fornitura e posa in opera di rilevatore di livello idrico a rilevatore c	8 g																
14 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.	29 g																
13 Realizzazione di gabbionate in rete metallica	24 g																
6 Infissione pali in legno di castagno, fino al rifiuto di qualsiasi diarr	28 g																
7 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o pe ... dalla bu	46 g																
8 Compattazione di rilevati arginali mediante l'impiego di ... d ecced	26 g																
10 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materi	61 g									Z1							61
15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita	3 g																
16 Fornitura e posa in opera di cassature per getti di cls per oper	2 g																
17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordi	4 g																
3 Aggotamento d'acqua con pompa azionata da motore a scoppio,	17 g			Z1													17
4 Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapiant	9 g	Z1															9
18 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le	33 g									Z1							33
23 Smobilizzo Cantiere	16 g																
0 Allestimento cantiere	16 g	Z1															16
LEGENDA Zona:																	
Z1 = ZONA UNICA																	

