


Profilo longitudinale dalla Pila 10 alla Pila 12

Scala 1:100



Sequenza delle fasi di lavorazione:

- a) scavi
- b) puntellamento pile
- c) rimozione tubazione
- d) incamicatura pile
- e) fasciatura con FRMC in Pbo a flessione delle travi
- f) fasciatura con FRMC in Pbo a taglio delle travi
- g) inserimento e tiro catene
- h) ripristino copriferri
- i) riposizionamento tubazione
- l) rimozione puntelli pile
- m) opere di finitura e rinterrii

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

viale Magna Grecia, 240 - 74121 TARANTO

*"RIPRISTINO DEL PONTE TUBO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE
SX BRADANO UBICATO IN ATTRAVERSAMENTO DELLA LAMA DI LATERZA"*
COMUNE DI CASTELLANETA (TARANTO)

PROGETTO DEFINITIVO

CIG 7845120DD0

Capogruppo Mandatario R.T.P.
ing. Francesco LASIGNA
via del Mercato, 40/E - 74011 CASTELLANETA

Mandanti R.T.P.
ing. Davide CARLUCCI
strada Marchio di Evoli, 13/I - 70126 BARI
ing. Giuseppe CARLUCCI
Borgo Fiorito, 12 - 70016 NOICATTARO
dott. geol. Antonio TRAMONTE
via Vittorio Veneto, 134 - 74016 MASSAFRA

R.U.P. Consorzio di Bonifica
ing. Santo CALASSO

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
Interventi di ripristino (Pila 10 - Pila 12)	02/2021	1:100	G.10.s.6
AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	

A termini di legge, sono riservati tutti i diritti del presente documento con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta degli autori

